

# Ponuda za izradu i montažu kuće dim. 9,75 x 5,8m (prizemnica)

U cijenu je uključeno:

1. Izrada i montaža objekta, brutto 62m<sup>2</sup>
2. OSB ploče, šindra, pribor za šindru (120m<sup>2</sup> krovišta)
3. IZO stakla (14m<sup>2</sup>)
4. Izolacija vanjskih i pregradnih zidova (150m<sup>2</sup>)
5. Razvod elektro instalacija, FID sklopka, osigurači
6. Prijevoz
7. Troškovi izrade idejnog rješenja

**UKUPNA CIJENA: 28.982,50 €**

## TEHNIČKI OPIS:

Ukupna brutto površina 62m<sup>2</sup>

### **Vanjski zidovi:**

- drvena poluoblica debljine 8,5 cm, i visine 16 cm

### **Unutarnje pregrade:**

- konstrukcija drvene letve 5x5 cm, lamperija sa obje strane, između izolacija 5cm, ukupna debljina 10 cm

### **Pod:**

- brodski pod debljine 2,5 cm

### **Krovište:**

- drvene grede, povrh njih lamperija, izolacija, letve, OSB ploče, šindra

### **Stolarija:**

- unutrašnja: masivna smrekova/jelova vrata
- vanjska: smrekova/jelova balkonska vrata i prozori

## NAPOMENA:

### U cijenu nije uključeno:

- Projektna dokumentacija za ishodovanje građevinske dozvole
- Temelji sa podnom pločom i hidroizolacijom
- Razvod vodene instalacije, materijal
- Završne obloge kupaonskih zidova ( gips ploče, keramičke pločice )
- Kućni priključni mjerni ormarić, prekidači, utičnice
- Limarski radovi (oluci, opšav)
- Dimnjak

Način plaćanja: Gotovinsko - prema slijedećoj dinamici:

- 50% avansno
- ostatak nakon montaže na Vašem terenu.

Rok isporuke: 25-30 dana, od datuma potpisivanja ugovora.

Montaža(Roh-bau): 10–15 dana

PDV je uračunat u cijenu.